

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2017 को आयोजित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मोनिटरिंग समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा पंजी

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1.राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल:-

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया द्वारा बताया गया कि डुमरीघाट पुल के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण कार्य की तिथि जून, 2017 से बढ़ाकर आगे कर दिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि डुमरीघाट पुल निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ, खगड़िया के कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया)

समीक्षा में पाया गया कि डुमरीघाट के निकट नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। नदी के जलस्तर बढ़ने पर फ्री नाव सेवा होती है। 01 जून, 2017 से 06 फ्री नाव सेवा चलाने हेतु पथ निर्माण विभाग, पटना से अनुमति एवं आवंटन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन-विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

2.खगड़िया आर0ओ0बी0 का निर्माण:-

सहायक प्रबंधक, इरकॉन से आर0ओ0बी0 निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर बताया गया कि रेलवे लाईन के दक्षिण तरफ जिला परिषद का दूकान है जिसके निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त, खगड़िया-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि यह जिला परिषद के स्वामित्व की जमीन है जबकि रेलवे द्वारा रेलवे के लिए अधिग्रहित भूमि होने का दावा करीब दो वर्षों के किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा दावे के समर्थन में आज तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है निदेश दिया गया कि उक्त भूमि पर स्थित भवन का मूल्यांकन कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया द्वारा किया जा चुका है परन्तु भवन अबतक स्थित है। जिसे हटाने का निदेश दिया गया।

सहायक प्रबंधक, इरकॉन को निदेश दिया गया कि अगर रेलवे द्वारा इस भूमि को अधिग्रहण किये जाने का दावा किया जाता है तो तत्संबंधी दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करें अन्यथा भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दें, ताकि नियमानुसार मुआवजा जिला परिषद, खगड़िया/को भुगतान किया जा सके।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया/सहायक प्रबंधक, इरकॉन)

रेलवे लाईन के दक्षिण दिशा में गोशाला सड़क मोड़ के निकट शिव मंदिर एवं उसके निकट निजी आवास के कुछ भाग के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर सहायक प्रबंधक, इरकॉन द्वारा बताया गया कि नये रूट से सरकारी जमीन से समस्या का समाधान निकाला गया है तथा नये रूट से सरकारी जमीन में दो पीलर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसमें मंदिर एवं निजी आवास की समस्या नहीं आयेगी। सहायक प्रबंधक, इरकॉन को आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सहायक प्रबंधक, इरकॉन, खगड़िया)

3. पुल निर्माण अगुवानीघाट परवत्ता:-

सहायक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि भू-अर्जन का कुल 18 मौजा में से 13 मौजा का सर्वे का रिपोर्ट हो गया है तथा एस0आई0ओ0 का रिपोर्ट जमा हो गया है। एक एस0आई0 हो गया है। 06 मौजा का एस0आई0ओ0 भेजा जाना है। दूसरा मौजा का एस0आई0ओ0 भेज दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि एक मौजा सिसवा का छुट गया है जिसे भेजा जा रहा है। सहायक प्रबंधक को भेजे जाने वाले पत्र में सुधार करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मिट्टी-बालू की भराई किया जा रहा है वर्षात में भी निर्माण कार्य जारी रहेगा।

सहायक प्रबंधक, पुल निर्माण द्वारा सुरक्षा हेतु 2/8 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया। सहायक प्रबंधक, पुल निर्माण अगुवानीघाट को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सहायक प्रबंधक, पुल निर्माण अगुवानीघाट)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक.....508...../जि0यो0, दिनांक.....17-6-2017.....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया/सहायक प्रबंधक, इरकॉन, खगड़िया/सहायक प्रबंधक, पुल निर्माण अगुवानीघाट, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी
खगड़िया।