

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2017 को 11:00 बजे दिना में आयोजित मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- यथा बैठक पंजी।

1. आर्थिक हल युवाओं को बल :-

इसके अन्तर्गत निम्नांकित 3 योजनाएँ हैं :-

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना :- गत समीक्षा बैठक में निदेश दिया गया था कि इस योजना के अन्तर्गत फार्म वितरण एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की संख्या बढ़ाई जाय। माह अक्टूबर 2017 के रैकिंग के अनुसार जिले की स्थिति 6 नम्बर पर है। कुल लक्ष्य 8045 के सापेक्ष में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 278 है जो लक्ष्य की तुलना में 3.5 प्रतिशत है। बैंकों को अबतक प्रेषित किये गये कुल आवेदन पत्रों की संख्या 212 है, जिसमें से बैंकों द्वारा 119 आवेदन स्वीकृत किये गये और शेष सभी आवेदन लंबित है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सबसे ज्यादा लंबित आवेदन पत्र बैंक ऑफ इण्डिया एवं युनियन बैंक ऑफ इण्डिया में एवं अन्य बैंकों में भी आवेदन लंबित है। अग्रणी जिला प्रबंधक, खगड़िया को निदेश दिया गया कि जो आवेदन 15 दिनों से लंबित है उसके संबंध में सभी बैंकों से समन्वय कर स्वीकृत करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वास्तविक स्थिति के आकलन के आधार पर आवेदकों के रहने के संबंध में बैंक से भुगतान भी करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-अग्रणी जिला प्रबंधक, खगड़िया)

स्वयं सहाय्यता भत्ता योजना :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजनान्तर्गत कुल लक्ष्य 18572 के सापेक्ष में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 2370 है जो लक्ष्य के अनुपात में 12.75 प्रतिशत है। स्वीकृत आवेदन के सापेक्ष में उपलब्धि 84.3 प्रतिशत आवेदक स्वयं सहाय्यता भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा लेखा एवं योजना के स्तर से कुल 1728 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं जबकि भत्ता प्राप्त करने वालों की संख्या 1456 है। इस समस्या को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शीघ्र दूर करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा लेखा एवं योजना)

कुशल युवा कार्यक्रम :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 19550 के विरुद्ध केन्द्र पर प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 4616 जो लक्ष्य के अनुपात में 24 प्रतिशत है। सहायक प्रबंधक द्वारा 4616 आवेदनों को स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया है। KYP पोर्टल पर 4571 हस्तांतरित हुए हैं जो लक्ष्य अनुपात का 99 प्रतिशत है। इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र बढ़ाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। DRCC को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - प्रबंधक DRCC, खगड़िया)

उपर्युक्त योजनाओं के सभी नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से इसकी समीक्षा करें तथा अगली बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(अनुपालन - सभी नोडल पदाधिकारी)

2. हर घर बिजली :-

गत बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया था कि इस योजना में प्रगति धीमी रहने के कारणों में डाटा की अशुद्धता प्रमुख कारण था जिसके कारण जिले की प्रगति धीमी है। इसका निराकरण विभाग के स्तर से ही संभव है। इसके लिए पिछली बैठक में आंकड़े को शुद्ध करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा के क्रम में विद्युत कार्यालयक अभियंता (परियोजना) ने बताया कि जिले के कुल घरों की संख्या 347924 के विरुद्ध

1,81,838 घर सर्वेक्षित किए गए हैं जो कुल घरों की तुलना में 52.26 प्रतिशत है। कुल 245 गाँवों के विरुद्ध 239 गाँवों को विद्युतिकृत किया गया है एवं शेष 6 गाँवों में से 5 गाँवों को विद्युतिकृत कर दिये जायेंगे। उन्हें निदेश दिया गया कि सभी सर्वेक्षित गाँवों के घरों में विद्युतिकरण का कार्य शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – विद्युत कार्यपालक अभियंता, परियोजना एवं आपूर्ति, खगड़िया)

3. हर घर नल का जल :-

ग्रामीण क्षेत्र :- बैठक में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल अनुपस्थित पाये गये। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता श्री दीपक कुमार द्वारा बताया गया कि केस के सिलसिले में पटना गये हैं। समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 1859 वार्ड है जिसमें से वित्तीय वर्ष 16-17 एवं 17-18 के लिए कुल लक्षित वार्डों की 930 है एवं लक्षित घरों की कुल संख्या 144073 है। 246 वार्ड में निविदा निकाली गयी है जिसमें निविदा देने की अंतिम तिथि 16 नवम्बर 2017 है। उनके द्वारा उम्मीद जाहिर की गयी की 15 दिसम्बर 2017 तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। बाकी 300 वार्डों के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया है एवं शेष 414 वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। उन्हें निदेशित किया गया कि इस संबंध में लिखित प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, PHED, खगड़िया)

शहरी क्षेत्र :- बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया-सह-नगर पंचायत, गोगरी अनुपस्थित पाये गये। निदेश दिया गया कि इनसे कारण पृच्छा की जाय।

(अनुपालन – निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया)

प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए कुल लक्षित 46 वार्ड के 11999 घरों के विरुद्ध प्रगति शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया-सह-नगर पंचायत गोगरी को निदेश दिया गया जाता है कि इसमें अविलम्ब प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया-सह-नगर पंचायत गोगरी)

4. हर घर तक पक्की गली-नालियाँ :-

ग्रामीण क्षेत्र :- समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा निम्न आंकड़े प्रतिवेदित किये गये :-

क्र0	प्रखंड का नाम	कुल वार्ड की संख्या	लक्षित वार्ड की संख्या	समिति का गठन किए गए वार्डों की संख्या	कितने वार्डों में खाता खुला गया	कुल व्ययनिल योजनाओं की संख्या	कितनी योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया गया	प्राक्कलन में सम्मिलित राशि	कितनी योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति व अनुमोदन दिया गया	कितनी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया	कार्य प्राप्त	कार्य समाप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अलौली	320	164	146	134	906	44	14908400	44	42	31	28
2	खगड़िया	394	198	197	197	1435	58	21646600	53	53	-	-
3	मानसी	110	110	107	103	958	42	20873600	38	38	-	-
4	चौधन	176	90	90	89	264	73	25550800	63	63	04	04
5	बेलदौर	225	114	113	106	40	29	16248413	40	40	-	-
6	गोगरी	333	230	226	226	678	106	451.98	80	28	-	-
7	परबत्ता	301	230	230	230	2393	85	23999800	59	37	0	0
	कुल	1859	1136	1109	1085	6674	437		377	301	31	32

प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिस वार्ड में समिति का गठन नहीं हुआ है उस वार्ड में अविलम्ब समिति का गठन करायें तथा जिस वार्ड का खाता नहीं खुला है उस वार्ड का खाता अविलम्ब खुलवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

7 निश्चय कार्य में प्रतिनियुक्त सहायक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि वे कनीय अभियंताओं के माध्यम से प्राक्कलन बनवाने एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने तथा योजनाओं के निदेशानुसार पर्यवेक्षण का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-सभी सहायक अभियंता 7 निश्चय)

5. घर तक पक्की गली-नालियाँ :-

शहरी क्षेत्र :- समीक्षा के क्रम में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कुल लक्षित कुल 46 वार्डों में 20 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कुल 46 वार्डों के लक्षित 2013 घरों के विरुद्ध 735 घरों में कार्य पूर्ण हो चुका है। यह संख्या सही प्रतीत नहीं होता है एवं डाटा को क्रॉस चेकिंग करने की आवश्यकता है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, खगड़िया से नगर पंचायत गोगरी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने आंकड़े का क्रॉस चेकिंग कर सही आंकड़े प्रतिवेदित करेंगे एवं कार्यों में प्रगति लायेंगे।

(अनुपालन - कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, खगड़िया)

5. शौचालय निर्माण घर का सम्मान :-

ग्रामीण क्षेत्र :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्षित कुल घरों की संख्या 293985 के विरुद्ध 51885 घरों में शौचालय निर्माण किया गया है जो लक्ष्य के अनुपात में उपलब्धि 17.60 प्रतिशत है। ODF घोषित करने के लिए कुल लक्षित 54 पंचायत के विरुद्ध अबतक 39 पंचायत ODF घोषित किया गया है। जो जिले के कुल लक्ष्य 120 पंचायत के सापेक्ष में 32.50 प्रतिशत उपलब्धि है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे कम से कम 15 दिनों पर नोडल पदाधिकारियों तकनीकी पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित कर्मियों के साथ बैठक प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रशासनिक स्वीकृति देकर योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संबंध में प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया को निदेशित किया गया कि वे प्रभात फेरी निकलवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन - निदेशक, डी0आर0डी0ए0)

शहरी क्षेत्र :- समीक्षा के क्रम में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के कुल लक्षित घरों की संख्या 6259 है जिसके विरुद्ध 2281 घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है जो लक्ष्य के अनुपात में 35 प्रतिशत है। कुल 46 वार्डों में से खगड़िया नगर परिषद् के 02 वार्डों में ओ0डी0ए0 घोषित किया गया है जो लक्ष्य का 4.3 प्रतिशत है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया-सह-नगर पंचायत को निदेशित किया गया कि इसमें अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया-सह-नगर पंचायत)

6. ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना :-


बैठक में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया एवं गोगरी के अनुपस्थिति के कारण इस योजना की प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशक, डी0आर0डी0ए0 को निदेश दिया गया कि बैठक में उन्हें सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया)

7. जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 भवन निर्माण :-

बैठक में उपस्थित निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दोनों योजनाओं में प्लीथ तक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2018 में इन योजनाओं को पूर्ण करना है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसमें प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।




जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक.....2579...../गो0, दिनांक.....14-11-17.....

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया/जिला आई0 टी0 प्रबंधक, खगड़िया को जिला के वेबसाईड पर प्रदर्शित करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी
खगड़िया।