

श्री जय सिंह भा0प्र0से0 जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2017 को जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा पंजी

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य:-

आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी। आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु कुछ भूमि का अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया से प्राप्त होना था। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया द्वारा बताया गया कि इस संबंध में अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, खगड़िया बैठक में उपस्थित नहीं है। यह मामला एक वर्ष से लटका हुआ है।

अंचल अधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया/अंचल अधिकारी, खगड़िया)

आर0ओ0बी0 के निर्माण के संबंध में रेलवे ढाला के उस पार जिला परिषद की भूमि पर अवस्थित तीन स्टॉलो (भवन) को हटा दिया गया है इसलिए निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा द्रुतगति से कार्य करने का निदेश दिया गया।

उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि गत बैठक दिनांक 27.05.2017 की कार्यवाही ज्ञापांक 508 दिनांक 17.06.2017 में दिये गये निदेश के आलोक में जिला परिषद की भूमि पर अवस्थित भवन को कार्यहित में हटा दिया गया है, परन्तु रेलवे के द्वारा अपने दावे के समर्थन में भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव दाखिल किया। जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि रेलवे के अधिकारी दावा के अनुसार उक्त भूमि के अधिग्रहण से संबंधित शीघ्र दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधियाचना दाखिल करें, ताकि भूमि का उचित मुआवजा जिला परिषद को दिया जा सके।

(अनुपालन- सहायक प्रबंधक इरकॉन)

2. राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या- 31 (NHAI):-

राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि खगड़िया में गंडक पुल के बाद राष्ट्रीय उच्च पथ की स्थिति काफी खराब है। कार्यपालक अभियंता, NHAI खगड़िया से बेगूसराय तक राष्ट्रीय उच्च पथ की अविलम्ब मरम्मत कराना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 31 खगड़िया)

3. डुमरी घाट पुल का निर्माण कार्य:-

डुमरी घाट पुल का निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग खगड़िया द्वारा बताया गया कि इसका निर्माण कार्य की अवधि जून, 2018 तक बढ़ा दी गयी है।

निर्णय लिया गया कि जो गत वर्ष डुमरी घाट के निकट नाव का परिचालन कराया गया था, उसकी राशि तथा इस वर्ष जो नाव का परिचालन कराया जा रहा है, उसकी राशि की माँग प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना से किया जाए।

(अनुपालन:- प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, खगड़िया)

4. राष्ट्रीय उच्च पथ 107 :-

राष्ट्रीय उच्च पथ 107 की समीक्षा की गयी। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 107 द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ 107 में वाईपास निर्माण हेतु प्राक्कलन भेजा गया था लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं मिली है।

राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 में महेशखूंट चौराहा के निकट भू-अर्जन के संबंध में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 107 प्रतिवेदित करेंगे कि महेशखूंट चौराहा पर भू-अर्जन की आवश्यकता है या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 107, 31)

६०१

जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक.....722/जि०यो०, दिनांक.....24-8-2017 .

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/निदेशक, डी०आर०डी०ए०, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, NHAI, बेगुसराय/सहायक प्रबंधक, इरकॉन, खगड़िया/सहायक प्रबंधक, पुल निर्माण अगुवानीघाट, खगड़िया/अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया